

пос. Старь ул. 30 Лет Победы дом № 2

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Состав работ	Объем работ	Примерный период выполнения	% выполнения
1. Фундаменты						
Отмостка	м ²	60	Требуется капремонт: разрушение бетона по всей площади	60м ²	август	
2. Вентиляция и дымоходы						
Вытяжные шахты	шт.	4	Проверка наличия тяги, чистка	4шт	май	
Дымоходы	шт.	4	Проверка наличия тяги, чистка	4шт	май	
3. Окна и двери						
Рамы, оконные откосы	шт./м ²	2/3	Форточка без стекла	0.3м ²	май	
4. Лоджии, балконы	шт.	4	Требуется ремонт бетонных плит: разрушены	4 шт.	сентябрь	
5. Подвалы			Отсутствуют			
Продухи	шт.	2	Увеличить размер	2шт.	сентябрь	
6. Центральное отопление	м/п	326	Промывка, опрессовка, утепление	326м	май	
Контрольно-измерительные приборы	шт.	4	Поверка манометров и термометров	4шт.	май	
7. Водопровод						
Краны	шт.	2	Ревизия	2шт.	август	
Вентили	шт.	8	Ревизия	8шт.	август	
8. Канализация						
Трубопровод	м	18	Ревизия стыков	4шт	август	
9. Электрооборудование						
Автоматические выключатели	шт.	4	Установка	4шт.	сентябрь	