

п. Старь, ул. Комарова 4

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Состав работ	Объем работ	Примерный период выполнения	% выполнения
1	2	3	4	5	7	8
<b>1. Водоотводящие устройства</b>						
Сливы металлические	м	173.8	Требуется ремонт: сливы деформированы, вода затекает на стены	20.8м	август	
<b>2. Вентиляция и дымоходы</b>						
Вытяжные шахты	шт.	12	Проверка наличия тяги	12шт.	май	
Дымоходы	шт.	12	Проверка наличия тяги	12шт.	май	
<b>3. Окна и двери</b>						
Рамы, оконные откосы	м <sup>2</sup>	29.1	Требуется остекление(в одну нитку)	29.1м <sup>2</sup>	август	
<b>4. Центральное отопление</b>						
Трубопровод	шт	4	Промывка, опрессовка	4шт	июль	
Грязевики	шт.	1	Чистка, ревизия	1шт.	август	
Задвижки	шт.	7	Ревизия	2шт.	август	
Вентили	шт.	76	Замена, ревизия	8шт 6шт	август	
Поверка КИП		4	Поверка КИП	4шт	май	
<b>5. Водопровод</b>						
Задвижки			Ревизия	1шт.	август	
Вентили латунные	шт.	68	Ревизия		август	
Вентили в подвалах	шт.	12	Замена кранов: Ø25	4шт.	июль	
Контрольно-измерительные приборы	шт.	-	Поверка, установка манометра	1шт.	май	
<b>6. Электрооборудование</b>						
Вводные устройства	шт.	1	Замена нулевого провода	32м	август	
<b>7. Освещение внутреннее</b>						
Патроны	шт.	20	Замена электропатронов	20шт.	август	