

п. Старь, ул. Комарова 7

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Состав работ	Объем работ	Примерный период выполнения	% выполнения
1	2	3	4	5	7	8
1. Фасады						
Крыльца	шт	5	Требуется ремонт ж/б. козырьков над входами: разрушение бетона сверху- выполнить цементную стяжку, кровлю, металлические сливы.	15м ²	август	
2. Вентиляция и дымоходы						
Вытяжные шахты	шт	8	Проверка наличия тяги, чистка	8шт	май	
Дымоходы	шт	8	Проверка наличия тяги, чистка	8шт	май	
3. Подвалы						
Продухи	шт	4	Требуется ремонт: разобрать шахты, отверстие забетонировать	4шт	июль	
4. Центральное отопление						
Трубопроводы, в т.ч.:	м	2729	Промывка, опрессовка, утепление	2729	июль	
Краны	шт	58	Замена вентиля: Ø20	12шт	июль	
Грязевики	шт	2	Чистка	2шт	июль	
Задвижки	шт	2	Ревизия	2шт	июль	
Поверка КИП	шт	4	Поверка КИП	4шт	май	
5. Водопровод						
Задвижки	шт	1	Ревизия	1шт	май	
Вентили в подвалах	шт	28	Замена вентиля: Ø25	5шт	август	
Контрольно-измерительные приборы	шт	1	Поверка манометра	1шт	май	
6. Горячее водоснабжение						
Трубопроводы, в т.ч.:	м	1296	Опрессовка	1296	июль	
Задвижки	шт	1	Ревизия	1	июль	
Вентили в подвалах	шт	27	Замена вентиля: Ø15 Ø25	4шт 10шт	июль июль	
Поверка КИП	шт	4	Поверка КИП	4шт	май	
7. Электрооборудование						
Силовые щиты	шт	1	Ревизия контактов, замена предохранителей при необходимости	1шт	август	