

пос. Старь ул. Ленина дом № 15

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Состав работ	Объем работ	Примерный период выполнения	% выполнения
<b>1. Фундаменты</b>						
Отмостка	м <sup>2</sup>	63.2	Требуется кап.ремонт: разрушение бетона по всей площади.	63.2м <sup>2</sup>	июнь	
<b>2. Стены</b>						
Наружные	м <sup>2</sup>	521.4	Требуется ремонт: разрушение штукатурки отдельными местами - выполнить ремонт штукатурки и окраску фасада	475.5м <sup>2</sup>	июнь	
<b>3. Фасады</b>						
Цоколь	м <sup>2</sup>	45.9	Требуется ремонт: разрушение штукатурки	45.9м <sup>2</sup>	июнь	
<b>4. Вентиляция и дымоходы</b>						
Вытяжные шахты			Проверка наличия тяги, чистка		май	
Дымоходы	шт.	12	Проверка наличия тяги, чистка		май	
<b>5. Окна и двери</b>						
Внутренние двери	м <sup>2</sup>	3.6	Требуется ремонт: во 2-м подъезде дверь в тамбуре не закрывается покороблена	1 шт.	август	
<b>6. Водопровод</b>						
Вентили	шт.	4	Ревизия	4шт	сентябрь	
<b>7. Канализация</b>						
Трубопровод	м	20	Ревизия стыков	4шт	сентябрь	