

пос. Старь ул. Ленина дом № 21

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Состав работ	Объем работ	Примерный период выполнения	% выполнения
1. Фундаменты						
Отмостка	м ²	42.4	Требуется частичный ремонт	22.4м ²	июль	
2. Вентиляция и дымоходы						
Вытяжные шахты			Проверка наличия тяги, чистка		май	
Дымоходы	шт.	1	Проверка наличия тяги, чистка		май	
3. Центральное отопление						
Трубопроводы, в т.ч.:	м	294	Промывка, опрессовка, утепление	294м	май	
Задвижки	шт.	2	Ревизия	2шт	июнь	
Вентили	шт.	6	Ревизия	6шт	июнь	
Контрольно-измерительные приборы	шт.	2	Поверка	2шт	май	
4. Водопровод						
Контрольно-измерительные приборы	шт.	1	Поверка	1шт	май	
5. Канализация						
Трубопровод	м	10	Ревизия стыков	4шт	август	