

пос. Старь ул. Ленина дом № 8

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Состав работ	Объем работ	Примерный период выполнения	% выполнения
1. Фундаменты						
Отмостка	м ²	43.2	Требуется капремонт: выполнить устройство отмостки	43.2м ²	июль	
2. Крыша			2-х скатная, асбестоцементная			
Кровля	м ²	170.3	Требуется капремонт: износ покрытия, на фронтонах щели между досками.	170.3м ² 34.8м ²	август	
3.Вентиляция и дымоходы						
Дымоходы	шт.	2	Проверка наличия тяги, чистка		май	
4.Водопровод						
Краны	шт.	4	Ревизия	4шт	июнь	
5.Электрооборудование						
Вводные устройства	шт.	1	Ревизия коммутующей аппаратуры	1шт	сентябрь	