

Адрес: п. Старь, ул. Спортивная 5

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Состав работ	Объем работ	Примерный период выполнения
I	2	3	4	5	7
1. Крыши					
Кровля	м ²	612.3	Требуется текущий ремонт: посередине имеется трещина кровельного покрытия	12м ²	сентябрь
2. Полы					
Плитка керамическая	м ²	3	Требуется ремонт: на лестничных площадках покрытие пола из метлахской плитки имеют повреждения отдельными местами	3м ²	сентябрь
3. Окна и двери					
Рамы, оконные откосы	м ²	4.1	Требуется ремонт рам на лестничных клетках: нет приборов, закрываются неплотно, разбиты стекла, у одного нет створки.	4комплекта 0.6м ² Иств.	апрель
4. Лестницы и коридоры					
Ограждения	шт.	8	Требуется ремонт металлических ограждения лестницкачаются, выломаны вертикальные прутья ограждения (9шт.)	5 маршей 9прутьев	декабрь
5. Центральное отопление					
Грязевики	шт.	1	Чистка	1шт	июнь
	шт.	1	Установка	1шт.	июнь
Залвяжки	шт.	2	Ревизия	2шт	июнь
Вентили	шт.	44	замена	4шт	июнь

Промывка и опрессовка: стояки, лежаки							июнь
Поверка КИП	шт.	4	Поверка КИП		4шт		май
6. Волопровод							
Трубопровод, в т.ч.:	м	292	Замена стояков диаметром 20мм		24м		апрель
Вентили	шт.	14	Ревизия		1шт		декабрь
Задвижки	шт.	1	Ревизия		1шт		декабрь
Контрольно-измерительные приборы	шт.	1	Поверка, установка манометра		1 шт.		март
7. Канализация							
Трубопровод в подвалах	м	60	Замена стояков диаметром 50мм		18м.		март
8. Электрооборудование							
Электрощиты	шт.	6	Замена автоматических выключателей при необходимости		6шт.		сентябрь
9. Остекление в МОП	м ²	4.1	Требуется ремонт		0.6м ²		сентябрь

Исполнитель:

Начальник ремонтного участка

ООО «ЖЭУ пос. Старь»



М.А. Степнов