

п. Старь, ул. Рябка 3

Элементы	Ед. изм.	Кол-во	Состав работ	Объем работ	Примерный период выполнения	% выполнения
1	2	3	4	5	7	8
1. Фасады						
Крыльца	шт.	2	Требуется ремонт: износ рулонного покрытия кровли козырька; Ремонт цементной стяжки	6м ² 4м ²	август-сентябрь	
2. Вентиляция и дымоходы						
Вытяжные шахты (металлические)	шт.	4	проверка наличия тяги	4шт.	май	
Дымоходы (из красного кирпича)	шт.	6	проверка наличия тяги	6шт.	май	
3. Центральное отопление						
Трубопроводы	шт.	4	Промывка, опрессовка	4шт.	июнь	
Грязевики	шт.	2	Установка грязевика	2шт.	август	
Задвижки	шт.	4	Ревизия	2шт.	июль	
Вентили	шт.	28	Замена кранов диаметром 15мм Тоже, диаметром 25мм	4шт. 1шт.	сентябрь сентябрь	
Поверка КИП	шт.	4	Поверка КИП	4шт.	май	
4. Водопровод						
Вентили латунные	шт.	16	Ревизия	16шт.	октябрь	
Вентили в подвалах	шт.	9	Ревизия	9шт.	октябрь	
Поверка КИП	шт.	1	Поверка, установка манометра	1шт.	май	
5. Электрооборудование						
Силовые щиты	шт.	1	Ревизия контактов, замена предохранителей при необходимости	1шт.	октябрь	